



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL:

REQUERIMENTO Nº 02/2019.

Requer a convocação do Secretário de Infraestrutura do Município, Sr. Paulo Roberto Almeida Braga, para fins que indica.

APROVADO

Por: UNANIMIDADE

Em: 06 / 02 / 2019

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, Art. 146, III, requer a V. Exa., ouvido o Plenário, na forma tutelada pelo Art. 170, VI; Art. 244, § 1º e 2º do Regimento Interno da Casa; c/c Art. 29 da Lei Orgânica Municipal, a convocação do Secretário Municipal de Infraestrutura do Município, Sr. Paulo Roberto Almeida Braga, para comparecer no horário de expediente de sessão ordinária da Câmara, em data a ser designada, para prestar esclarecimentos a cerca da situação das obras em andamento ou paralisadas, constantes do Relatório que anexa, bem como ainda, sobre a obra de construção do museu de Altaneira, não referida no presente relatório.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

PROTOCOLO GERAL

RECEBIDO EM


09 / 02 / 19

SERVIDOR RESPONSÁVEL

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2019.

Antonio Almeida Leite

Vereador/PDT




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
 Secretaria de Infraestrutura
 Rua Dep. Furtado Leite, Nº 272, Centro, Altaneira – Ceará – CEP 63195-000
 CNPJ: N.º 07.385.503/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
RELATÓRIO ATUAL DO ANDAMENTO DE DIVERSAS OBRAS
 ENDEREÇO: Diversas Localidades - Todas na Sede e Zona Rural do Município de Altaneira - CE.
 DATA: 09/01/2019.

RELATÓRIO ATUAL DO ANDAMENTO DE DIVERSAS OBRAS

ITEM	ORIGEM DOS RECURSOS	DESCRIÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS	SITUAÇÃO	EMPRESA EXECUTORA DA OBRA.	VALOR CONTRATO	CONT. DE MEDIÇÃO		% PARCIAL	% DE EXEC. FÍSICA
						1º BMS	2º BMS		
1	CONVENIO SESORTE 02/2014	Obra 2014/0001 : CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL, TP Nº 2014.06.0.1.	OBRA EM PARALISADA COM 56,00% DO CONTRATO EXECUTADO, POR MOTIVO DA FALTA DE ENVIO DE VERBAS PARA CONCLUSÃO.	EXECUÇÃO: CONSTRUTORA TEOTONHO CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 06.649.143/0001-01	718.497,40	1º BMS	131.941,18		18,36%
						2º BMS	82.275,12		11,45%
						3º BMS	115.107,70		16,02%
						4º BMS	27.705,96		3,86%
						5º BMS	43.034,63		5,99%
TOTAL	400.064,59		56%						
2	CONVENIO SESORTE 02/2016	Obra 2017/0001 : CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO (1ª ETAPA)	OBRA EM PARALISADA COM 32,79% DO CONTRATO EXECUTADO, POR MOTIVO DA FALTA DE ENVIO DE VERBAS PARA CONCLUSÃO.	EXECUÇÃO: CONSTRUTORA TEOTONHO CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.453.927/0001-30	868.480,26	1º BMS	192.957,52		22,22%
						2º BMS	91.777,26		10,57%
						TOTAL	284.734,98		32,79%
3	PT Nº 1018260-61 - MCIDADES	Obra 2017/0002 : construção de pavimentação em paralelepípedo na via de acesso ao Estádio Municipal de Altaneira., Tomada de Preços nº 2015.03.10.1.	OBRA EM ANDAMENTO COM 53,01% DO CONTRATO EXECUTADO	EXECUÇÃO: S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA-ME - CNPJ 18.413.043/0001-64	418.450,43	1º BMS	221.810,84		53,01%
						TOTAL	221.810,84		53,01%
						1º BMS	13.698,79		2,67%
4	PT Nº 1022571-26 - MESPORTE	Obra 2017/0003 : Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de quadra poliesportiva coberta no Distrito de São Romão, Município de Altaneira/CE.	OBRA EM ANDAMENTO COM 67,25% DO CONTRATO EXECUTADO	EXECUÇÃO: ESCALA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EILERI - CNPJ 18.109.117/0001-73	513.955,53	2º BMS	12.597,93		2,45%
						3º BMS	229.448,52		44,64%
						4º BMS	89.904,42		17,49%
						TOTAL	345.649,66		67,25%
5	RECURSOS CIDE	Obra 2017/0004: EXECUÇÃO DE OBRA DE REBAIXAMENTO, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO NA RUA ZACARIAS CORREIA DE MENEZES C/ RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, CONFORME TP Nº 2017.06.06.2.	OBRA CONCLUÍDA COM 100% DO CONTRATO EXECUTADO	EXECUÇÃO: AGAPE SERVIÇOS - EILERI - CNPJ 25.372.042/0001-84.	R\$ 26.480,46	1º BMS	26.480,46		100,00%
						TOTAL	26.480,46		100,00%
							0,00		
							26.480,46		100,00%



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
Secretaria de Infraestrutura
Rua Dep. Furtado Leite, Nº 272, Centro, Altaneira - Ceará - CEP 63195-000
CNPJ: N.º 07.385.503/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
RELATÓRIO ATUAL DO ANDAMENTO DE DIVERSAS OBRAS
ENDEREÇO: Diversas Localidades - Todas na Sede e Zona Rural do Município de Altaneira - CE.
DATA: 09/01/2019.

RELATÓRIO ATUAL DO ANDAMENTO DE DIVERSAS OBRAS

ITEM	ORIGEM DOS RECURSOS	DESCRIÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS	SITUAÇÃO	EMPRESA EXECUTORA DA OBRA.	VALOR CONTRATO	CONT. DE MEDIÇÃO	% PARCIAL	% DE EXEC. FÍSICA
6	RECURSOS MUNICIPAIS.	Obra 2017/0005 : CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME TP Nº2017.06.06.1.	OBRA CONCLUÍDA COM 100% DO CONTRATO EXECUTADO	EXECUÇÃO: AGAPE SERVIÇOS - EILERI - CNPJ 25.372.042/0001-84.	24.039,58	1º BMS	24.039,58	100,00%
						1º BMS	43.186,47	21,37%
7	RECURSOS MUNICIPAIS.	Obra 2017/0006 : OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL (ANTONIO ROBERIO CARNEIRO PINHEIRO)	OBRA CONCLUÍDA COM 86,86% DO CONTRATO EXECUTADO	EXECUÇÃO: AGAPE SERVIÇOS - EILERI - CNPJ 25.372.042/0001-84.	202.043,58	2º BMS	54.230,83	26,84%
						3º BMS	52.395,56	25,93%
						4º BMS	25.675,11	12,71%
						TOTAL	175.487,97	86,86%